

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22.), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 21. sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine donijelo je

## **Z A K L J U Č A K**

### **o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2022. godini**

#### Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2022. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 46/21, 41/22.) planiran je u iznosu od 2.384.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.365.687,14 kuna.

#### Članak 2.

Izvršeni Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2022. godini obuhvaća sljedeće:

### **I GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

#### **1. NERAZVRSTANE CESTE**

##### **a) Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici Pave Šrajera u Vrpolju**

- Izgradnja	Plan = 825.000,00 kuna	Izvršenje= 819.473,14 kuna
- Stručni nadzor	Plan = 21.500,00 kuna	Izvršenje= 21.500,00 kuna
- Suglasnost, priključak el. energije i tabla	Plan = 13.500,00 kuna	Izvršenje= 10.566,50 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 860.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 851.539,64 kune

-Izvori financiranja: 130.000,00 kuna od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 371.539,64 kune od zakupa i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 350.000,00 kuna iz Državnog proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

#### **2. JAVNE ZELENE POVRŠINE**

##### **a) Izgradnja teniskih terena s rasvjetom**

- Izgradnja	Plan = 423.100,00 kuna	Izvršenje = 423.083,96 kuna
- Stručni nadzor	Plan= 13.750,00 kuna	Izvršenje = 13.750,01 kuna
- priključak el.energije i tabla	Plan = 8.150,00 kuna	Izvršenje = 7.762,50 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 445.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO: = 444.596,47 kuna

-Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Državnog proračuna – Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 344.596,47 kuna iz Državnog proračuna – fiskalno izravnjanje

### **II GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

#### **1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA**

##### **a) Uređenje trga i javnih površina u centru u Čajkovcima**

- Projektna dokumentacija	Plan = 25.000,00 kuna	Izvršenje = 24.750,00 kuna
- Pristojbe i ostalo	Plan = 5.000,00 kuna	Izvršenje = 400,00 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 30.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 25.150,00 kuna

- Izvori financiranja: 27.000,00 kuna od prihoda od javnih površina i 5.412,02 kuna od legalizacije

## 2. JAVNA RASVJETA

a) Završetak izgradnja javne rasvjete u naselju Čajkovci – II FAZA

- Izgradnja Plan = 70.000,00 kuna Izvršenje = 68.855,00 kuna

- Stručni nadzor Plan = 3.000,00 kuna Izvršenje = 2.622,50 kuna

- pristojbe, tehnički pregled, ispitivanje bankina Plan = 7.000,00 kuna Izvršenje = 5.714,48 kuna

UKUPNA PLAN TROŠKOVA = 80.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 77.191,98 kuna

- Izvori financiranja: 77.191,98 kuna iz prihoda od zakupa i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

b) Završetak izgradnje javne rasvjete u naselju Vrpolje u Ulici Josipa Wallingera

-Izgradnja i nabava stupova Plan = 57.000,00 kuna Izvršenje = 56.662,50 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 57.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 56.662,50 kuna

Izvori financiranja: 56.662,50 kuna iz prihoda od zakupa i korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

c) Ugradnja novih štednih led lampi u naselju Vrpolje u Ulici J.J. Strossamyera i ulici J.B.Jelačića

-Ugradnja i nabava led lampi Plan = 38.000,00 kuna Izvršenje = 37.125,00 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 38.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 37.125,00 kuna

Izvori financiranja: 37.125,00 kuna iz prihoda od zakupa i korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

## III **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

### 1. NERAZVRSTANE CESTE

a) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Čajkovcima

- Projektna dokumentacija Plan = 15.000,00 kuna Izvršenje = 14.800,00 kuna

- Pristojbe Plan = 1.000,00 kuna Izvršenje = 306,91 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 16.000,00 kuna

UKUPNO IZVRŠENO 15.106,91 kuna

- Izvori financiranja: 15.106,91 kuna od prihoda korištenja i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

### 2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

a) Završetak Rekonstrukcije pješačkih staza u naselju Stari Perkovci – Kolodvorska ulica – lijeva strana i dio lijeve strane Ulice S. Radića

- Izgradnja Plan = 440.863,11 kuna Izvršenje = 440.863,11 kuna

- Stručni nadzor Plan = 8.812,50 kuna Izvršenje = 8.812,50 kuna

UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 449.675,61 kuna

UKUPNO IZVRŠENO = 449.675,61 kuna

- Izvori financiranja: 449.675,61 kuna iz tekućih pomoći iz Državnog proračuna – fiskalno izravnaje

b) Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Stari Perkovci – Ulica Stjepana Radića – dio lijeve i desne strane

- Projektna dokumentacija Plan = 5.750,00 kuna Izvršenje = 5.750,00 kuna
- Izgradnja Plan = 382.324,39 kuna Izvršenje = 382.139,03 kune
- Stručni nadzor Plan = 9.250,00 kuna Izvršenje = 9.250,00 kuna
- UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 397.324,39 kuna
- UKUPNO IZVRŠENO = 397.139,03 kune
- Izvori financiranja: 140.308,39 kuna iz tekućih pomoći iz Državnog proračuna – fiskalno izravnanje, 184.000,00 kuna iz prihoda od korištenja javnih površina, 13.095,00 kuna od zakupa općinskog poljoprivrednog zemljišta, 20.819,64 kune od prihoda komunalnog doprinosa i 38.916,00 kuna od prihoda komunalne naknade
- c) Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Stari Perkovci – Ulica Luke Klaića
- Projektna dokumentacija Plan = 11.500,00 kuna Izvršenje = 11.500,00 kuna
- UKUPNO PLAN TROŠKOVA = 11.500,00 kuna
- UKUPNO IZVRŠENO = 11.500,00 kuna
- Izvori financiranja: 11.500,00 kuna iz prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna – fiskalno izravnanje

### Članak 3.

Troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture planirani su u ukupnom iznosu od 2.384.500,00 kuna, a izvršeni u ukupnom iznosu od 2.365.687,14 kuna i raspoređeni su prema iznosima financiranja kako slijedi:

Red.br		PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	25.000,00 kuna	20.819,64 kuna
2.	Prihodi od komunalne naknade	46.416,00 kuna	38.916,00 kuna
3.	Prihodi od naknade za nezakonito izgrađene zgrade - legalizacija	3.000,00 kuna	5412,02 kune
4.	Prihodi od korištenja javnih površina	211.000,00 kuna	203.737,98 kuna
5.	Prihodi od prodaje drž. poljop.zemljišta	130.000,00 kuna	130.000,00 kuna
6.	Prihodi od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta	570.000,00 kuna	557.626,03 kuna
7.	Prihodi od zakupa i općinskog poljoprivrednog zemljišta	13.100,00 kuna	13.095,00 kuna
8.	Prihodi od tekuće pomoći Državnog proračuna – fiskalno izravnanje	935,984,00 kuna	946.080,47 kuna
9.	Prihodi od kapitalnih pomoći Državnog proračuna	450.000,00 kuna	450.000,00 kuna
<b>UKUPNO:</b>		2.384.500,00 kuna	2.365.687,14 kuna

Napomena: Izvršenje, odnosno realizacija troškova građenja komunalne infrastrukture u odnosu na plan građenja izvršena je 99,2% ili u iznosu od 2.365.687,14 kuna.

### Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik Općinskog vijeća:  
Tomislav Šimundić

Klasa: 024-03/23-01/03  
Urbroj: 2178-11-01-23-1  
Vrpolje, 24. travnja 2023.g.